

Güte- und Prüfbestimmungen	Gütegemeinschaft Aufbereitung und Lagerung von Ausbauasphalt	Straße: Am Ostkai 27 PLZ / Ort: 70327 Stuttgart Telefon: 0711 3280 105 Fax: E-Mail: post@bast-recycling.de
		Erstprüfung

Fassung: 10.01.2024

Datum der Prüfung: 15.08.2025 Fremdprüfer: Karaoglu, Erdal

Antragsteller (Nummer): BAST Baustoff-Aufbereitung Stuttgart GmbH & Co. KG

Ort der Prüfung (Asphaltmischanlage / Lagerplatz)

Straße: Am Ostkai 27

PLZ / Ort: 70327 Stuttgart

Telefon: 0711 3280 105

Fax:

E-Mail-Adresse: post@bast-recycling.de

Anwesende/r Unternehmensbeauftragte/r: Hr. Kohler

Überwachungsbericht

- Empfehlung des Fremdprüfers -

Die Prüfung wurde ☒ bestanden ☐ nicht bestanden

Hinweise:

F. Kauf

15.08.2025

Datum / Unterschrift

- Entscheidung des Güteausschusses der Gütegemeinschaft -

Der Empfehlung des Fremdprüfers ☒ wird entsprochen ☐ wird nicht entsprochen

[Signature]

07.10.2025



Datum / Stempel / Unterschrift Gütegemeinschaft

Allgemeine Angaben und Feststellungen (Kurzbeschreibung der Asphaltmischanlage / des Lagerplatzes)

Alle Dokumente wurden an einem Verfahrensanweisung mit verschiedene Kapitel an Dokument Datum 23.07.2025 ausführlich beschrieben. Als Dokument wurde auch eine AGS-23.07.2025 (Allgemeine Geschäftsbedingen der Asphaltgesellschaft Stuttgart) vorgelegt

Nr	Arbeitsschritt	Bewertung		Anmerkungen / Erläuterungen
A01.	Platzbeschaffenheit			
A01.1	Ist der Lagerplatz befestigt oder werden sonstige Maßnahmen ergriffen, um eine Verunreinigung des Ausbauasphaltes bzw. Asphaltgranulates beim Ladevorgang zu verhindern?	☒ Ja ☐ Nein	kritisch	Lagerplatz ist befestigt (Asphalt+Beton) und getrennt. Im Verfahrensanweisung Kapitel 1.1 und WPK Handbuch Organisationsstruktur-Beschreibung der Produktionseinrichtung entsprechend.
A01.2	Besteht die Möglichkeit, potenziell verunreinigten Ausbauasphalt bis zur abschließenden Klärung zwischenzulagern?	☒ Ja ☐ Nein	kritisch	"Ja Haldenplan für Zwischenlager. Verfahrensanweisung 1.2 zur Zwischenlagerung von belastetem Ausbauasphalt im Rahmen der RAL-Zertifizierung"
A01.3	Ist Sauberkeit und Ordnung auf dem Lagerplatz gewährleistet, um Verunreinigungen bei der Lagerung zu vermeiden?	☒ Ja ☐ Nein	kritisch	"1.3 Verfahrensanweisung Sauberkeit, Ordnung und Schutz vor Verunreinigungen auf dem Lagerplatz für Ausbauasphalt im Rahmen der RAL- Zertifizierung beschrieben. Bei der Besichtigung keine Verunreinigungen besichtigt"
A01.4	Gibt es eine Eingangswaage?	☒ Ja ☐ Nein	unkritisch	Ja -Wiegeschein. EIngangs und Ausgangserfassung. Eichschein vorhanden. Eichfrist endet am 31.12.2028
A01.5	Ist ein aktueller Übersichtsplan vorhanden, der die Betriebsflächen einschließlich vorhandener Halden enthält?	☒ Ja ☐ Nein	kritisch	"Ja Haldenplan vorhanden auch Verfahrensanweisung im Kapitel 1.5 beschrieben. 1.5 Verfahrensanweisung: Lagerung und Kontrolle der Materialien auf dem Betriebsgelände im Rahmen der RAL-Zertifizierung"
A02.	Liefervereinbarungen			
A02.1	Gibt es Liefervereinbarungen über die Menge des zu erwartenden Ausbauasphalts?	☒ Ja ☐ Nein	unkritisch	"Verfahrensanweisung Kapitel 2. Erläuterung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Annahme von Ausbauasphalt der Asphaltmischanlage AGS Asphaltgesellschaft Stuttgart. Anlieferung Kleinkunden und Großkunden geregelt und auch durchgeführt"
A02.2	Existiert eine Liefervereinbarung über die Eigenschaften des Ausbauasphalts (z. B. Fräsasphalt oder Aufbruchasphalt)?	☒ Ja ☐ Nein	unkritisch	Ja bei AGB beschrieben. Dokument gesehen
A02.3	Gibt es Liefervereinbarungen über die Einhaltung der nach RuVA-StB definierten Verwertungsklasse A?	☒ Ja ☐ Nein	kritisch	Ja AGB (23.07.2025). Dokument gesehen

Nr	Arbeitsschritt	Bewertung		Anmerkungen / Erläuterungen
A02.4	Gibt es innerhalb der Liefervereinbarungen Regelungen, die die Einhaltung der Kategorie FM1/0,1 nach TL AG-StB sicherstellen?	☒ Ja ☐ Nein	kritisch	Ja AGB (23.07.2025). Dokument gesehen
A03. Eingang des Materials				
A03.1	Wird beim Eingang des Materials eine Wiegung mit Dokumentation (Kunde, Baustelle) auf dem Wiegeschein durchgeführt?	☒ Ja ☐ Nein	kritisch	Ja Verfahrensanweisung 3.3 und Lieferschein gesehen. Lieferschein Nr. 2032183 von 07.08.2025
A03.2	Findet bei Eingang des Materials eine Kontrolle durch das Betriebspersonal statt?	☒ Ja ☐ Nein	kritisch	Verfahrensanweisung zur Kontrolle Eingang Ausbauasphalt im Rahmen der RAL-Zertifizierung Kapitel 3.2 und 3.3
A03.3	Wird die Kippstelle bzw. Halde durch das Betriebspersonal zugewiesen?	☒ Ja ☐ Nein	kritisch	"Kapitel 3.3 Verfahrensanweisung Zuweisung der Kippstelle durch Betriebspersonal für Ausbauasphalt im Rahmen der RAL-Zertifizierung, Schilder Vorhanden"
A04. Handlungsanweisung im Falle vereinbarungswidriger Lieferung				
A04.1	Werden im Verdachtsfall ein PAK-Schnelltest und/oder eine organoleptische Kontrolle vor Ort durchgeführt und sind die dafür erforderlichen Prüfmittel vorhanden?	☒ Ja ☐ Nein	kritisch	"JA Kapitel 4.1 Verfahrensanweisung Zuweisung Verdachtsfall PAK bei der Annahme von Ausbauasphalt im Rahmen der RAL-Zertifizierung und Prüfmittel vorhanden (abgedunkeltes Raum+PAK Marker + UV-Lampe vorhanden)"
A04.2	Wird eine Separierung des potentiell vereinbarungswidrigen Materials (Art und Gehalt an Fremdstoffen) vorgenommen?	☒ Ja ☐ Nein	kritisch	"Kapitel 4.2 Verfahrensanweisung zur Separierung von potenziell vereinbarungswidrigem Material in Bezug auf Art und Gehalt an Fremdstoffen. WPK Handbuch 4.1 und AGB"
A04.3	Wird die Annahme von Materialien, die nicht der Verwertungsklasse A nach RuVA-StB entsprechen, verweigert?	☒ Ja ☐ Nein	kritisch	"AGB 5.3 und Kapitel 4.3 Verfahrensanweisung Annahmeverweigerung von Ausbauasphalt, der nicht der Verwertungsklasse A entspricht im Rahmen der RAL-Zertifizierung"
A04.4	Wird der Betriebsleiter des Standortes informiert?	☒ Ja ☐ Nein	unkritisch	Kapitel 4.4 Verfahrensanweisung: Information an den Betriebsleiter
A04.5	Erfolgt eine Meldung an den Lieferanten des Materials?	☒ Ja ☐ Nein	kritisch	"Kapite 4.5 Verfahrensanweisung Vorgehen bei Nichtannahme von Ausbauasphalt und Benachrichtigung des Lieferanten im Rahmen der RAL-Zertifizierung"
A04.6	Wird im Verdachtsfall eine Probenahme zur labortechnischen Analyse in Bezug auf die Einhaltung der Verwertungsklasse A nach RuVA-StB durchgeführt?	☒ Ja ☐ Nein	unkritisch	"Kapitel 4.6 Verfahrensanweisung Probenahme bei Verdachtsfall Ausbauasphalt im Rahmen der RAL-Zertifizierung"

Nr	Arbeitsschritt	Bewertung		Anmerkungen / Erläuterungen
A04.7	Wird das Material mit Frist bzw. Terminsetzung vom Anlieferer abgeholt?	☒ Ja ☐ Nein	unkritisch	"War nicht der Fall. Kapitel 4.7 Verfahrensanweisung Frist- und Terminsetzung gegenüber dem Anlieferer bei Verdachtsfall Ausbaupasphalt im Rahmen der RAL-Zertifizierung"
A05	Aufbereitung und Homogenisierung des angelieferten Ausbaupasphalts			
A05.1	Wird durch das Asphaltgranulatmanagement eine negative Beeinflussung der Homogenität ausgeschlossen?	☒ Ja ☐ Nein	unkritisch	"Kapitel 5.1 Verfahrensanweisung Ausschluss negativer Beeinflussung der Homogenität beim Management von Asphaltgranulat im Rahmen der RAL-Zertifizierung"
A05.2	Erfolgt, sofern erforderlich, eine Aufbereitung durch Sieben und/oder Brechen in die gewünschten Asphaltgranulate?	☒ Ja ☐ Nein	unkritisch	"Kapitel 5.2 Verfahrensanweisung Aufbereitung von Ausbaupasphalt durch Brecher und Siebablage im Rahmen der RAL-Zertifizierung"
A06.	Haldenwirtschaft des Asphaltgranulates			
A06.1	Werden die unterschiedlichen Asphaltgranulate getrennt gelagert?	☒ Ja ☐ Nein	kritisch	Ja Kapitel 6.1 Verfahrensanweisung: Getrennte Lagerung von Asphaltgranulaten
A06.2	Findet eine Untersuchung der Asphaltgranulate nach TL AG-StB statt?	☒ Ja ☐ Nein	kritisch	Ja Untersuchungsberichte Vorhanden und WPK und Verfahrensanweisungen beschrieben
A06.3	Werden die Asphaltgranulathalden gemäß zugeordneter Klassifizierung eingesetzt?	☒ Ja ☐ Nein	kritisch	Ja Dokumentation Vorhanden. RA wird an Mischanlagen zur Weiterverwertung verkauft. (z. B. AGS Asphaltmischanlage (Tochterfirma))
A06.4	Sind die Halden gemäß Haldenplan verwechslungsfrei gekennzeichnet?	☒ Ja ☐ Nein	kritisch	Ja. Wie im Haldenplan ersichtlich wurde auch die Halde gekennzeichnet
A07.	Organisatorische Maßnahmen			
A07.1	Gibt es eine Festlegung von Verantwortlichkeiten?	☒ Ja ☐ Nein	kritisch	"Ja Organigramm im Kapitel 7.1 Verfahrensanweisung des Organigramms, Zuordnung der Verantwortlichkeiten für die Prozessschritte im Rahmen der RAL-Zertifizierung"
A07.2	Liegt eine Anweisung für eine repräsentative Probenahme von Asphaltgranulat vor?	☒ Ja ☐ Nein	kritisch	"Kapitel 7.2 Verfahrensanweisung Probenahme von Ausbaupasphalt und Asphaltgranulat im Rahmen der RAL-Zertifizierung"
A07.3	Ist ein Ladegerät zur Unterstützung der Probenahme vorhanden?	☒ Ja ☐ Nein	kritisch	Ja 2 x Radlader vorhanden. JCB 457

Nr	Arbeitsschritt	Bewertung		Anmerkungen / Erläuterungen
A07.4	Werden regelmäßig Schulungen des Personals im Umgang mit Ausbauasphalt und Asphaltgranulat durchgeführt?	☒ Ja	kritisch	Ja Schulungsnachweis Vorhanden Intern und Extern. Verfahrenanweisung Kapitel 7.4 Schulungsplan – Umgang mit Ausbauasphalt. Schulungsplan vorhanden
		☐ Nein		

- Leitlinie für die Empfehlung des Fremdprüfers -

Die Prüfung wurde

"bestanden" bei ○ keinen kritischen Abweichungen und maximal zwei unkritischen Abweichungen.

"nicht bestanden" bei ○ mindestens einer kritischen Abweichung oder mindestens drei unkritischen Abweichungen.

Im Fall, dass die Prüfung "nicht bestanden" wurde, wird einmalig eine Wiederholungsprüfung nach Abschnitt 3.5 der Güte- und Prüfbestimmungen angeboten.